

**Kylmas ordernr:** .....

## Checklista före igångkörning av vätskekyllaggregat /värmepumpar

Installatören skall gå igenom samt kontrollera nedan lista för att tillse att anläggningen är klar för driftsättning, lista skall sedan skickas till ansvarig säljare senast 5 arbetsdagar före önskad driftsättning.

### Följande skall kontrolleras:

- Tillräckligt med fritt serviceutrymme finns enligt Svenska lagar samt Aermecs rekommendationer.
- Vibrationsdämpare finns under aggregatet och är rätt placerade.

### Köldbärar- och kylmedelkretsar:

- Flödesvakt är monterad på köldbärarrör.
- Vattenfilter är monterade och rengjorda.
- Avluftningsventiler finns samt att köldbärare och kylmedelsystemen är avluftade.
- Erforderliga tryckmätare på köldbärare och kylmedelsystemen finns.
- Ventiler för flödesmätning finns.

### Elanslutningar

- Elkraftmatning samt eventuella externa anslutningar är utförda.
- Rotationsriktning är kontrollerad och uppmätt med fasmätare.
- Elkraftmatning är påslagen minst 24 timmar före driftsättning.

### Driftsättning

- Kontrollera att det finns tillräcklig last för att driftsätta aggregatet.

Önskat datum för driftsättning .....

Företag: .....

Tekniker:.....

Mobilnr: .....

Maila formuläret till ansvarig säljare på Kylma.